

Nasz znak: 0341/OB/MK/2017

13.07.2017r.

Pan Jarosław Wroński
Burmistrz Bolkowa
Rynek 1,
59-420 Bolków

Per mail: um@bolkow.pl

Dotyczy: Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5; realizacja inwestycji.

Szanowny Panie Burmistrzu,

PBDiM Kobyłarnia S.A. w odpowiedzi na zainteresowanie naszą inwestycją i zapytania dotyczącego terminów realizacji Kontraktu informuje, że aktualnie, zgodnie z wymaganiami Inwestora, trwa okres projektowania i Wykonawca wraz z zespołem projektowym opracowuje pełną zamienną dokumentację projektową budowy obwodnicy m. Bolków oraz jest na etapie pozyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień. Zgodnie z harmonogramem Kontraktu planowany termin złożenia wniosku o zmianę/uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to IV kwartał 2017r. O ile wniosek o zmianę/uzyskanie decyzji ZRID zostanie rozpatrzony terminowo i w trakcie postępowania administracyjnego nie zajdą okoliczności jak np. odwołania od rozstrzygnięcia decyzji, prace budowlane będą mogły rozpocząć się po okresie zimowym 2017/2018.

Ponieważ aktualnie Kobyłarnia S.A. jest w trakcie projektowania a rozpoczęcie prac budowlanych warunkowane jest pozyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych o których mowa powyżej oraz warunkowane jest przeprowadzeniem rozpoznania saperskiego i archeologicznego, harmonogram realizacji opiera się o założenia Kontraktu i przedstawia się następująco:

	<i>od</i>	<i>do</i>	
I OKRES - ETAP PROJEKTOWANIA	2016-12-14	2018-03-14	(15 miesięcy)
II OKRES - I ETAP REALIZACJI ROBÓT	2018-03-15	2018-12-14	(9 miesięcy)
III OKRES - I OKRES ZIMOWY	2018-12-15	2019-03-15	(3 miesiące)
IV OKRES - II ETAP REALIZACJI ROBÓT	2019-03-16	2019-12-14	(9 miesięcy)
V OKRES - II OKRES ZIMOWY	2019-12-15	2020-03-15	(3 miesiące)
VI OKRES - III ETAP REALIZACJI ROBÓT	2020-03-16	2020-04-14	(1 miesiąc)
Suma (Projektowanie + Roboty):			34 miesiące
Suma (Okresy zimowe):			6 miesiące
SUMA:			40 miesięcy


Strona 1 z 2

Kobyłarnia S.A. dokłada starań aby zachować powyższe terminy; niemniej jednak mając na uwadze proces inwestycyjny i trudne w chwili obecnej do oszacowania i skwantyfikowania problemy możliwym są zmiany do przedstawionego powyżej harmonogramu. Spółka jest w stałym kontakcie z Inwestorem którym jest Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.

Licząc, że przekazane informacje są dla Pana wystarczającymi pozostaję

z poważaniem,

DYREKTOR REGIONU POŁUDNIE



Marek Kubik

Załączniki:

-

Otrzymują:

⓪ Adresat

- a/a